



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-16/23-01/5

URBROJ: 2186-9-01-23-2

Lepoglava, 29.05.2023. godine

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
- dostavlja se

Temeljem odredbe članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 48. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu dostavlja se na raspravu i prihvaćanje, u skladu s odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl. ing.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

Gradonačelnik
Klasa: 400-03/23-01/1
Urbroj: 2186-9-01-23-1
Lepoglava, 29.05.2023.g.

Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 114/21), a na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 130/22; dalje u tekstu: Program).

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, te opis izvedenih radova:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:	
Planirano u 2022.g.: 530.000,00 kuna	Izvršeno u 2022.g.: 405.469,89 kuna

1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Parkiralište groblje Kamenica	projekti	10.000,00	0,00	proračun: 10.000,00
Ukupno:			10.000,00	0,00	0,00

1.2. JAVNA RASVJETA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	Građenje	150.000,00	124.430,00	proračun: 183.602,64
		Zakup snage EE	100.000,00	59.172,64	
		UKUPNO	250.000,00	183.602,64	183.602,64
b)	Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća	građenje	250.000,00	215.867,25	proračun 183.602,64
		Stručni nadzor	10.000,00	6.000,00	6.000,00
		UKUPNO	260.000,00	221.867,25	221.867,25

c)	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici (od područne škole prema groblju)	Građenje	9.000,00	0,00	proračun 0,00
		Stručni nadzor	1.000,00	0,00	
		UKUPNO	10.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje:

Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima

Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 183.602,64 kuna (73,4 % plana). Od tog iznosa 83.535,00 kuna plaćeno je za kupnju svjetiljki za osvjetljavanje prometnica, a 59.172,64 kuna je iznos naknade za zakup snage struje u Donjoj Višnjici te za priključenja na mrežu HEP-a. Ugovor o radovima na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave sklopljen je s poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec na iznos od 40.895,00 kuna.

Javna rasvjeta-izgradnja

Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća) – rashodi su izvršeni u iznosu od 221.867,25 kuna (85,3 % plana). S poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 216.079,75 kuna te je za tu uslugu utrošeno 215.867,25 kuna, dok je s poduzećem Cling d.o.o., Ivana Mažuranića 4 A, 42250 Lepoglava sklopljen Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na produžetku javne rasvjete u naselju Zlogonje (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 6.000,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen.

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:	
Planirano u 2022.g.: 60.000,00 kuna	Izvršeno u 2022.g.: 0,00 kuna

2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Izgradnja zgrade gradske tržnice u Lepoglavi	Građenje	40.000,00	0,00	Pomoć APPRRR: 0,00
		Stručni nadzor	6.000,00	0,00	
		Koordinator zaštite na radu	4.000,00	0,00	
		UKUPNO	50.000,00	0,00	0,00
b)	Izgradnja fontane u parku kod zgrade gradske uprave	Radovi	9.000,00	0,00	Proračun: 0,00
		Stručni nadzor	1.000,00	0,00	
		UKUPNO	10.000,00	0,00	0,00

3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:	
Planirano u 2022.g. 7.285.000,00 kuna	Izvršeno u 2022.g. 2.556.617,06

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta -prema Programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2022. g.

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Dionica 1: MO Gomja Višnjica (dionica Zalužje -Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m) Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jurenj u dužini 45,00 m) Dionica 3: MO Vilešinec – Vulišinec (nerazvrstana cesta NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuš u dužini 43 m) Dionica 4: MO Gomja Višnjica (Bednjica – Dukarići -općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m) Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m) Dionica 6: MO Gomja Višnjica (Bednjica Glavčić/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m Dionica 8: (MO Purga: Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m) Dionica 9: MO Gomja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)	Snimak izvedenog stanja	20.000,00	4.875,00	Proračun 816.538,36
		građenje dionica 1: NC 2-048	90.000,00	72.573,83	Komunalni doprinos 23.111,97
		Građenje dionica 2: NC 2-036	60.000,00	45.860,56	Pomoći MPUGDI 300.000,00
		Građenje dionica 3: NC 1-059 i 3-036	50.000,00	40.817,54	Šumski doprinos 30.037,63
		Građenje dionica 4: NC 3-087	70.000,00	48.997,69	Sufinanciranje građana 109.194,79
		Građenje dionica 5: NC 2-018	370.000,00	362.261,75	
		Građenje dionica 6: NC 1-094	160.000,00	49.082,28	
		Građenje dionica 7: NC 3-011	220.000,00	207.731,79	
		Građenje dionica 8: NC 2-093	60.000,00	54.603,65	
		Građenje dionica 9: NC 1-101	440.000,00	362.328,66	
		Stručni nadzor	30.000,00	29.750,00	
Ukupno:			1.670.000	1.278.882,75	1.278.882,75
b)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-007 naziva Pošnjaci	Građenje	400.000,00	0,00	Pomoći EU 50.000,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		Projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	
Ukupno:			450.000,00	50.000,00	50.000,00
c)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-027 Muričevac	Građenje	500.000,00	0,00	Pomoći EU 45.000,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		Projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	
Ukupno:			545.000,00	45.000,00	45.000,00
d)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-018 naziva Kameni Vrh	Projektna dokumentacija	60.000,00	56.250,00	Pomoći EU 61.250,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		radovi	850.000,00	0,00	
		UKUPNO:	915.000,00	61.250,00	61.250,00
e)	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 1-142 Očura (kod kč.br. 16A)	Projektna dokumentacija	70.000,00	68.750,00	Pomoći EU 73.750,00
		Nalaz ovlaštenog inženjera	5.000,00	5.000,00	
		Radovi	600.000,00	0,00	
		UKUPNO	675.000,00	73.750,00	73.750,00
f)	Usluge upravljanja projektom sanacije klizišta i stručni nadzor	Projektantski nadzor za sva 4 klizišta	50.000,00	0,00	Pomoći EU 91.666,64
		Stručni nadzor za sva 4 klizišta	150.000,00	0,00	
		Usluge upravljanja projektom	140.000,00	91.666,64	
		UKUPNO	340.000,00	91.666,64	91.666,64
g)	Rekonstrukcija prometnice u Poduzetničkoj zoni Lepoglava	Otkup zemljišta	100.000,00	14.068,33	Proračun 38.568,33
		Projekti	25.000,00	24.500,00	
		Građenje	500.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	50.000,00	0,00	

		UKUPNO:	675.000,00	38.568,33	38.568,33
i)	Rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste oznake nC 1-039 naziva Očura	Projekti	5.000,00	0,00	Proračun 0,00
		Radovi	120.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	5.000,00	0,00	
		Ukupno:	130.000,00	0,00	0,00
		Ukupno a)b)c)d)e) f) g) i i):	6.180.000,00		1.639.117,72

Obrazloženje:

Modernizacija nerazvrstanih cesta – prema Programu modernizacije i asfaltiranja NC na području Grada Lepoglave za 2021.g.

Za potrebe provedbe postupka nabave radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta ugovorena je izrada idejnog projekta s troškovnikom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, čija je rekonstrukcija predviđena Programom modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2021. godinu usvojenim od Gradskog vijeća.

Rekonstrukcijom su bile obuhvaćene slijedeće dionice nerazvrstanih cesta:

- Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje -Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m)
- Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m)
- Dionica 3: MO Viletinac – Vulišinec (nerazvrstana cesta NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m)
- Dionica 4: MO Gornja Višnjica (Bednjica – Dukarići -općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m)
- Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m)
- Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m
- Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m
- Dionica 8: MO Purga: (Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m)
- Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)

Za uslugu izrade projektne dokumentacije, uslugu stručnog nadzora i radove je utrošeno **1.278.882,75 kuna**, a Predmetni projekt sufinanciran je sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 300.000,00 kuna.

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves) naziva Pošnjaci

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves), Pošnjaci utrošeno je ukupno 50000.00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-027 u naselju Muričevac

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-027 u naselju Muričevac utrošeno je ukupno 45.000,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh)

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh) utrošeno je ukupno 61.250,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-142 u naselju Očura kod k.br. 16A

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1-142 u naselju Očura utrošeno je ukupno 73.750,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Usluga upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor

Za uslugu upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor je utrošeno ukupno 91.666,64,00 kuna, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Lepoglava

Za potrebe otkupa zemljišta je utrošen iznos od 14.068,333 kuna. za izradu projektne dokumentacije je utrošeno 24.500,00 kuna.

3.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija postojećih pješačkih staza uz županijske ceste (po sporazuma o sufinanciranju)	Građenje	9.000,00	0,00	proračun: 0,00
		Projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	
Ukupno:			10.000,00	0,00	0,00
b)	Rekonstrukcija nogostupa sjevernog dijela ulice Hrvatskih pavlina u Lepoglavi (od parka- vatrogasnog doma, sve do kraja parkirališta Kaznionice u Lepoglavi dužine 316,80 m)	Građenje	800.000,00	795.241,65	-proračun: 575.116,65 Pomoći MRRFEU 240.000,00
		Stručni nadzor	30.000,00	19.875,00	
Ukupno:			830.000,00	815.116,65	815.116,65
Ukupno a) i b):			840.000,00		815.116,65

Obrazloženje:

Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina – rashodi su izvršeni u iznosu od 815.116,65 kuna (98,2% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi na iznos od 796.326,25 kuna. Za tu uslugu utrošeno je 795.241,65 kuna te je s poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen Ugovor za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi u iznosu od 19.875,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 240.000,00 kuna.

3.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija postojećeg igrališta u Bednjici	građenje	50.000,00	0,00	-proračun: 0,00
		Stručni nadzor	10.000,00	0,00	
Ukupno:			60.000,00	0,00	0,00

3.4. JAVNA RASVJETA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi)	Projekti	2.000,00	1.875,00	proračun: 102.382,69
		Radovi	100.000,00	98.007,69	
		Stručni nadzor	3.000,00	2.500,00	
		UKUPNO	105.000,00	102.382,69	102.382,69
b)	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Gorica u naselju Lepoglava	Projekti	2.000,00	0,00	Proračun 0,00
		Radovi	75.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	3.000,00	0,00	
		UKUPNO	80.000,00	0,00	0,00
Ukupno a) b):			185.000,00		102.382,69

Obrazloženje:

Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ) - rashodi su izvršeni u iznosu od 102.382,69 kuna. Za izradu troškovnika zamjene i produžetka javne rasvjete uz prometnicu kod škole u Kamenici utrošeno je 1.875,00 kuna. S poduzećem Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) na iznos od 74.374,91 kuna te uz narudžbenicu za proširenje javne rasvjete Kamenica za tu uslugu utrošeno je 98.007,69 kuna. Za nadzor radova utrošen je iznos u iznosu od 2.500,00 kuna koji je ugovoren sa tvrtkom CTing d.o.o., Ivana Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava.

3.5. GROBLJA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Obnova Spomen križa i uređenje prostora za urne-groblje Lepoglava	Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	proračun 0,00
Ukupno:			20.000,00	0,00	0,00

4. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

Planirano u 2022.g.	Izvršeno u 2022.g.
230.000,00 kuna	0,00 kuna

4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi - Faza 1	građenje	9.000,00	0,00	proračun 0,00
		Stručni nadzor	1.000,00	0,00	
Ukupno:			10.000,00	0,00	0,00

4.2. GROBLJA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnja/radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	Izvori financiranja
a)	Proširenje groblja u Kamenici	Otkup zemljišta	100.000,00	0,00	proračun 0,00
		UKUPNO	100.000,00	0,00	0,00
b)	Izgradnja nadstrešnice uz grobnu kuću i izgradnja konzolne nadstrešnice	Građenje	100.000,00	0,00	Proračun 0,00
		Stručni nadzor	20.000,00	0,00	
		UKUPNO	120.000,00		0,00
Ukupno a) i b):			220.000,00		0,00

II.

Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planirana su u iznosu od **8.105.000,00 kuna**, a realizirana su u iznosu od ukupno **2.962.086,95 kuna**, iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor financiranja	Planirano 2022.	Ostvareno 2022.
KOMUNALNI DOPRINOS	70.000,00	23.111,97
SUFINANCIRANJE GRAĐANA	90.000,00	109.194,79
POMOĆI - EU	2.925.000,00	321.666,64
ŠUMSKI DOPRINOS	60.000,00	30.037,63
POMOĆI – MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU (MRRFEU)	540.000,00	540.000,00
POMOĆI- AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (APPRRR)	50.000,00	0,00
PRORAČUN	4.370.000,00	1.938.075,92
UKUPNO	8.105.000,00	2.962.086,95

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK
 Marijan Skvačić, dipl.ing.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće
Klasa: 400-16/23-01/5
Urbroj:2186-9-02-22-3
Lepoglava, 29.06.2023. godine

Temeljem odredbe članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 16. sjednici održanoj 29.06.2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ovog zaključka prilaže se istom i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Dukarić

